

Vnitřní informace

INFORMACE Z JE TEMELÍN

11. 9. 2015

Včera ve 22:30 hodin došlo k odpojení druhého bloku elektrárny Temelín od přenosové soustavy. Důvodem bylo zvýšení chvění turbogenerátoru v nejaderné části elektrárny po zapnutí tlumivky (zařízení, které reguluje napětí v síti) v rozvodné stanici Kočín. Zvýšené hodnoty chvění zaznamenalo hned několik čidel. Chybu v měření tak operátoři vyloučili a turbínu odstavili. Reaktor je stabilizován na výkonu 16 procent. Aktuálně se připravují kontroly turbogenerátoru, ze kterých bude možno určit konkrétní příčinu a stanovit další kroky. Předběžně je odstávka plánována na dva týdny.

První blok by měl být k přenosové soustavě připojen v noci z neděle na pondělí. Práce na zpětných klapkách na potrubí napájecí vody v nejaderné části elektrárny jsou hotovy. Aktuálně probíhá příprava na tlakovou zkoušku před spuštěním bloku.

Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 11. 9. 2015 v 12:00 hodin:

- blok je v odstávce
- výkon turbogenerátoru – 0 MWe
- výroba elektřiny od začátku roku: 5 140 151 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 11. 9. 2015 v 12:00 hodin:

- blok je v odstávce
- výkon turbogenerátoru - 0 MWe
- výroba elektřiny od začátku roku: 3 605 164 MWh